

Cronograma físico financeiro projeto de energia solar da Câmara

Item	%	Mês 1 - Semana 1	%	Mês 1 - Semana 2	%	Mês 1 - Semana 3	%	Mês 1 - Semana 4	%	Mês 2 - Semana 1	%	Mês 2 - Semana 2	%	Mês 2 - Semana 3	%	Mês 2 - Semana 4
Instalação da Estrutura	50%	R\$ 2.957,36	50%	R\$ 2.957,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalação dos Módulos	-	-	-	-	50%	R\$ 56.997,52	50%	R\$ 56.997,52	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalação do cabeamento CC e eletrodutos flexíveis	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 15.544,52	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalação dos eletrodutos e String Box CC	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 6.068,21	-	-	-	-	-	-
Instalação do inversor, cabeamento CA e demais componentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	R\$ 10.882,72	50%	R\$ 10.882,72	-	-
Fiscalização (engenheiro)	-	-	-	-	-	-	50%	fiscalização	-	-	-	-	-	-	50%	fiscalização
Fiscalização (RGE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	RGE
Total da Obra																R\$ 163.287,92